



ALFÖLDVÍZ

Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.

SZERVEZET:	Technológiai Osztály	HIV. SZÁM:
IKTATÓSZÁM:	ARV/456-3/2018	ÜGYINTÉZŐJÜK:
ÜGYINTÉZŐNK:	Bondár Árpád	LEVELÜK KELTE:
MELLÉKLET:	0	
TÁRGY:	Üzemeltetői nyilatkozat - Mezőberény, Ipari park vízellátása, vízhálózat bővítés	

PUVIR Kft.
5700 Gyula,
Eötvös u. 17.

Tisztelt Cím!

A **Mezőberény, Ipari Park vízellátása, vízhálózat bővítés és közcélú tűzcsap telepítés** című, **vízjogi létesítési engedélyes terveire** vonatkozóan – üzemeltetői nyilatkozat kiadása céljából – benyújtásra kerültek a vízjogi létesítési engedélyes tervek. A **benyújtott terveket áttanulmányoztuk és a vízjogi létesítési engedély kiadásához hozzájárulunk, az alábbi észrevételek a határozat megfelelő részében történő rögzítése, illetve a kiviteli tervek megfelelő módosítása esetén:**

1. A vízjogi létesítési engedély kézhezvétele után a digitálisan benyújtott vízjogi létesítési engedély tervet papír alapon is át kell adni az üzemeltető ALFÖLDVÍZ Zrt. részére 2 példányban.
2. A további (kiviteli, fedvény) tervekről szintén előzetes egyeztetést kérünk. A tervek digitális bemutatása és egyeztetését követően 2 példányt kérünk papír alapon is benyújtani.
3. A műszaki átadás-átvételi eljárás és üzembe helyezés során, a megvalósulási dokumentációt és a vízjogi üzemelési engedélyezési eljárás lefolytatáshoz szükséges dokumentációkat, az engedélyezéshez a 41/2017 (XII. 29.) BM rendelet alapján a hatóság által előírt példányszámban, papír alapon és elektronikus úton is kérünk az ALFÖLDVÍZ Zrt. részére átadni.
4. A megvalósult munkákról 2 pld. nyílt árkos geodéziai bemérést kell az Alföldvíz Zrt. részére átadni, az 324/2013 (VIII. 29) Korm. rendeletnek megfelelően elektronikus formátumban ITR vagy DXF formátumban.

A kiviteli tervdokumentációban szükséges módosítások:

- Az 1. sz. csomópontban lévő DN 80 Hawle tolózár nem a megfelelő ágra lett betervezve. Kérjük ennek a tolózárnak a másik meglévő ágra történő áthelyezését.
- **Felhívjuk a figyelmet, hogy az 54/2014 (XII.5) BM rendelet 74. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, egyirányú táplálás esetén a vezeték legalább NA 100 mm átmérővel kell, hogy rendelkezzen.**

A kivitelezés során az alábbiak betartását kérjük:

- A tervezett létesítmény (csatlakozási pontok) környezetében, ahol üzemeltetésünkben lévő víziközmű hálózat halad, a munkálatokat úgy kell meghatározni, hogy a vízvezeték ne sérülhessen. Érintett, illetve párhuzamos víziközmű haladásnál kérjük az ide vonatkozó szabványok és az érvényben lévő védőtávolságok (*de min. 1,00 m*)




- betartását. Külön felhívjuk a figyelmet, hogy az általunk üzemeltetett közművezetékek 1-1 m-es környezetében csak óvatos, kézi földmunka végezhető.
- A kivitelezéskor feltárt, de a tervdokumentációban nem szereplő víziközmű vezetékekről és szerelvényekről (megóvva ezek állagát) – az esetlegesen szükséges átalakítások elvégzése, illetve azok bemérése miatt – az üzemeltetőt minden esetben értesíteni kell.
 - A munkálatok végzése során „kitakart” üzemelő vízvezetékek mechanikai és (szükség szerinti) fagyvédelméről kivitelező gondoskodni köteles.
 - Sem a kivitelezés során sem a megvalósulás után a víziközmű műtárgyainak, szerelvényeinek működtetését, működtethetőségét akadályozni nem lehet, főként és kritikus közelségben depónia, építőanyag még ideiglenesen sem tárolható.
 - Amennyiben az Önök birtokában meglévő dokumentumok nem képezik alapját felelős tervezésnek, illetve bizonytalan víziközmű nyomvonal esetén az érintett vízi-közművek nyomvonalának pontosítását, helyszíni bejárás meghirdetését, illetve kutatóárkos kézi feltárást javasolunk.
 - **A munka megkezdése előtt munkaterület-átadásra kérjük Társaságunk képviselőjének meghívását.** Igényükre szakközeget biztosítunk.
 - Az üzemelő vezetéken munkát (pl. összekötések), valamint a megépített vezetéken fertőtlenítést, mosatást, vízmintavételt –előzetes megrendelést követően– (max. 30 nap) kizárólag divíziónk, valamint a Központi Laboratóriumunk végezhet.
 - A vezetékek nyomáspróbájára társaságunk meghívót kér.
 - Építési törmelék, idegen anyag az aknába nem kerülhet, építési anyagok vagy törmelékek deponálását úgy kell megoldani, hogy a szerelvényeknek, megközelíthetőek és használhatóak legyenek.
 - Az építés közben kitermelt talajvizet az üzemelő szennyvízcsatorna hálózatba juttatni szigorúan tilos!
 - A kivitelezési munkálatok megkezdése előtt mindig egyeztetni szükséges az 1. számú területi Divízió ivóvízágazat vezetőjével, vagy az általa kijelölt személlyel.
 - Elérhetőségeink: divizio1@alfoldviz.hu, +36 66/444-644.
 - A fejlesztés keretein belül megvalósuló vízi-közműveket – amennyiben azok a vízjogi létesítési engedély előírásai szerint épülnek és a települési Önkormányzat részünkre üzemeltetésre át kívánja adni – társaságunk üzemeltetésre átveszi.

Jelen nyilatkozatukat a vízjogi engedélyezési eljáráshoz adtuk ki, érvényessége az érintett dokumentáció alapján kiadott vízjogi létesítési engedély érvényességéig tart és kizárólag annak műszaki tartalmára vonatkozik.

KELT: Békéscsaba, 2018.01.17

Tisztelettel:


Fazekas Zoltán
osztályvezető

207/3 ALFÖLDVÍZ Zrt.
TECHNOLÓGIAI OSZTÁLY


Csarnai Gábor
osztályvezető helyettes

KAPJA: PUVIR Kft.
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály
IRATTÁR