

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
II. SZÁMÚ
MÓDOSÍTÁSA**

Szerződő felek:

Megrendelő:

Neve: **Mezőberény Város Önkormányzata**
Címe: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.
Telefon: 66/515-500 fax: 66/515-503
Pénzintézet megnevezése: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
Bankszámla szám: 10402142-49564948-48571479
Adószám: 15725390-2-04
Képviseli: Siklósi István polgármester

Vállalkozó:

Neve: **AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Kft.**
Címe: 6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1.
Tel.: 62/251-747 fax: 62/250-961
Pénzintézet megnevezése: CIB Bank Zrt.
Bankszámla szám: 10700110-43444104-51100005
Cégjegyzékszám: 06-09-000110
Képviseli: Bálint Erika ügyvezető

Előzmények:

1. Felek rögzítik, hogy közöttük közbeszerzési eljárás alapján 2010.12.15. napján vállalkozási szerződés jött létre. A szerződés tárgya építési beruházás megvalósítása, valamint kiviteli tervek készítése a KEOP-4.2.0/B/09-2009-0046 számú projekt kapcsán megvalósítandó geotermikus energiahasznosítás projekt keretében.
2. Felek rögzítik, hogy a fenti vállalkozási szerződés 2012.02.17. napján módosításra került a teljesítési határidő vonatkozásában.
3. Felek rögzítik továbbá, hogy a fenti beruházással kapcsolatban a Megrendelő újabb közbeszerzési eljárás megindításáról döntött a visszasajtoló kút továbbfúrása, valamint távvezeték anyagának cseréje (módosítása) tárgyában, amely közbeszerzési eljárás alapján 2012. március 12. napján újabb vállalkozási szerződések megkötésére került sor a felek között.
4. Felek rögzítik, hogy a beruházással kapcsolatban telekmegosztás miatt az egyik létesítendő épület helyét meg kell változtatni, ehhez kapcsolódóan az 1./ pont szerinti vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó feladatát képező kiviteli tervek módosítása is szükséges, valamint az építési engedélyt is módosítani kell. Erre tekintettel csak a jogerős építési engedély módosítását követően lehetséges a kivitelezés befejezése.
5. Felek rögzítik, hogy Mezőberény Város Képviselő-testülete a 277/2012. (V.02.) sz. határozatával felhatalmazást adott a vállalkozási szerződés módosítására.

lelvi' O Rg


A szerződés módosítása:

1. Felek megállapodnak, hogy az Előzmények 1./ pontjában megjelölt vállalozási szerződést akként módosítják, hogy a szerződés teljesítésének véghatárideje 2012. július 31. napja, amely a műszaki átadás-átvétel és az üzempróba sikeres lezárását jelenti. 2012. július 20-ig a kivitelezési munkákat be kell fejezni.


2. A vállalozási szerződés egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak.

Felek a jelen vállalozási szerződés módosítást mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

Kelt: Mezőberény, 2012. május 3.



Mezőberény Város Önkormányzata
Mezőberény
2.

Siklósi István
polgármester
Megrendelő


AQUAPLUS Kútfitő, Építő és Termál-energetikai Kft.

Balint Istvan
AQUAPLUS Kft.
Széchenyi utca
Mezőberény

Ellenjegyzem:


Dr. Földesi Szabolcs
jegyző



